

Harmonogram výkopových prací

Zhotovitel: ProTelco s.r.o. | Stavba: LURAK1 / Lužná | Zdroj: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1

CELKEM UVEDENO V MAPĚ

5 394 m

Převzatý souhrnný údaj

SOUČET ETAP 1-6

4 752 m

Délky z popisků etap

ROZDÍL K VYŘEŠENÍ

642 m

Nerozděleno do ulic ani etap

OBDOBÍ Z MAPY

02.09.-22.12.

Rok 2026; nikoli skutečné plnění

Původní etapizace a kontrola potřebné kapacity

Etap	Ulice / orientační přiřazení	Délka [m]	Termín z mapy (2026)	Pracovní dny	Nutný výkon [m/den]	Min. čet*	Kontrola
1	Nová; 28. října	938	02.09. - 11.09.	8	117,25	2	Výkon nad 70 m/den; 11. 9. souběh s etapou 2.
2	Žižkova; K Loužku	966	11.09. - 15.09.	3	322,00	5	Pouze 3 pracovní dny; termín nutno potvrdit.
3	Čsl. armády	982	16.09. - 20.10.	24	40,92	1	Časové okno se překrývá s etapou 4.
4	Tyršova; Kpt. Jaroše; Za Školou	740	10.10. - 25.10.	10	74,00	2	Start i konec o víkendu; 10 pracovních dnů.
5	K Višnovce	386	25.10. - 22.12.	40	9,65	1	Start v neděli; souběh s etapou 6; zimní riziko.
6	U Vodojemu; Panina zahrádka	740	25.10. - 22.12.	40	18,50	1	Start v neděli; souběh s etapou 5; zimní riziko.

* Při pracovním předpokladu 70 m / četa / pracovní den. Matematické minimum v rámci okna není potvrzením proveditelnosti souběhu v ulici. Předpoklad není uveden v mapě.

Časová okna podle mapy | týdny od pondělí

Etap	31.08.	07.09.	14.09.	21.09.	28.09.	05.10.	12.10.	19.10.	26.10.	02.11.	09.11.	16.11.	23.11.	30.11.	07.12.	14.12.	21.12.
Etap 1	3	5															
Etap 2		1	2														
Etap 3			3	5	4	5	5	2									
Etap 4							5	5									
Etap 5									4	5	5	4	5	5	5	5	2
Etap 6									4	5	5	4	5	5	5	5	2

Číslo v poli = pracovní dny v týdnu, nikoli metry nebo skutečné nasazení. Původní souběhy jsou zachovány. Kalendář Po-Pá vylučuje svátky 28. 9., 28. 10. a 17. 11. 2026 (MZV ČR).

Rozpory k potvrzení před závazným nasazením

Součet etap je o 642 m nižší než celkový nápis. Etapa 2 má jen 3 pracovní dny. Etapa 4 má první pracovní den 12. 10. a poslední 23. 10.; etapy 5 a 6 mohou v režimu Po-Pá začít nejdříve 26. 10. Zimní omezení správců nejsou v podkladu doložena.

Jedna četa při 70 m za pracovní den

Pracovní předpoklad z vašich jiných staveb; pro LURAK1 nepotvrzen. Originální termíny na straně 1 zůstávají beze změny.

START VARIANTY

02.09.2026

Převzat z první etapy mapy

VÝKOPOVÁ KAPACITA

70 m/den

Jedna četa; Po-Pá bez svátků

ETAPY 1-6

71 prac. dnů

Součet po zaokrouhlení jednotlivých etap

KONEC 4 752 m

14.12.2026

Bez rezervy a dalších činností

Postupné provádění v pořadí etap 1-2-3-4-5-6

Etap	Ulice / orientační přiřazení	Délka [m]	Doba [prac. dnů]	Start varianty	Konec varianty	Konec z mapy	Rozdíl konců
1	Nová; 28. října	938	14	02.09.2026	21.09.2026	11.09.2026	+10 kal. dnů
2	Žižkova; K Loužku	966	14	22.09.2026	12.10.2026	15.09.2026	+27 kal. dnů
3	Čsl. armády	982	15	13.10.2026	03.11.2026	20.10.2026	+14 kal. dnů
4	Tyršova; Kpt. Jaroše; Za Školou	740	11	04.11.2026	19.11.2026	25.10.2026	+25 kal. dnů
5	K Višnovce	386	6	20.11.2026	27.11.2026	22.12.2026	-25 kal. dnů
6	U Vodojemu; Panina zahrádka	740	11	30.11.2026	14.12.2026	22.12.2026	-8 kal. dnů

Doba každé etapy = zaokrouhlení (délka / 70 m) nahoru. Další etapa začíná následující pracovní den. Kladný rozdíl znamená pozdější dokončení proti mapě; nejde o vyhodnocení skutečného zpoždění.

642 m: pouze podmíněný dopad, nikoli nová etapa

Pokud se potvrdí, že rozdíl **642 m** je další výkop, vyžádá si při stejném výkonu dalších **10 pracovních dnů**. Zařazení až po etapě 6 by znamenalo **15. 12.-30. 12. 2026**, s vyloučením víkendů a vánočních svátků. Tento rozsah není přiřazen trase a není součástí základního harmonogramu.

Podmínky použití

Rozsah: pouze kapacitní plán výkopových prací. Mapa neposkytuje samostatné doby pro přípravu, vytyčení sítí, sondy, křížení, pokládku, zásypy, hutnění, zaměření ani finální obnovy. Tyto činnosti nejsou výpočtem časově pokryty.

Návaznosti: číselné pořadí etap je předpoklad varianty, ne ověření zapojení sítě. Ulice jsou pouze orientační odečet barevných tras; neznamenají zábor celé ulice.

Rizika: nejsou vloženy prostoje, nepřízeň počasí ani zimní pauza. Podmínky správců a uzavírky musí být potvrzeny pro konkrétní trasy; nepřenášejí se z jiných staveb.

Zdroje a aktualizace

Mapa: C2_polohopis_LURAK1.pdf, strana 1, popisky ETAPA 1-6 a výkop 5394 m. Termín etapy 2 byl ponechán jako 11.-15. 9. 2026. **Kalendář:** MZV ČR, Státní svátky ČR v roce 2026, ověřeno 29. 9. 2026. **Výpočty:** tento dokument; vstupy lze měnit v příloženém Excelu na listu Souhrn.
https://mzv.gov.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/statni_svatky_1/index.html